



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA
LA ROMANA, REP. DOF.
RNC:4*30**03673-2

Informe Nivel de Avance Ejecutado en Obra del Presupuesto Participativo Periodo Trimestre Abril-Junio Año 2025

En el municipio de Villa Hermosa, siendo las 4:00pm del día 19 de julio del año 2025, en el salón de sesiones del ayuntamiento local, se procedió a dar inicio a la reunión para llevar a cabo el seguimiento del proceso de avance de las obras correspondientes al presupuesto participativo. Esta reunión tuvo como objetivo principal dar a conocer a cada uno de los miembros del comité de seguimiento el avance de las obras que se eligieron anteriormente.

El coordinador del ppm Junior Mercedes procedió a dar a conocer el avance de las obras dentro de las cuales están:

- 1- **Construcción de Contenes (Los cocos,La lechoza,La clinica).**
- 2- **Encalichado (La lechoza,La clinica).**

El Comité de Seguimiento expreso su apoyo en todo lo concerniente a favor del municipio y están siempre a la disposición para cualquier aclaración, acompañamiento u orientación que necesiten, el propósito es que este proceso siga siendo efectivo y se lleve de manera transparente.

Terminada la Reunión a las 6:00 p.m.

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		Nivel de Avance				Situación
			PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	Terminada 100%	Mas 50%	Menos 50%	Sin Inicial	
1	Construcción de Contenes	Los Cocos	2,545,000.00		✓				En ejecución
2	Construcción de Contenes	La lechoza	2,545,000.00					✓	Pendiente
3	Construcción de Contenes	La clinica	2,545,000.00				✓		En ejecución
4	Encalichado	La lechoza	2,545,000.00			✓			En ejecución
5	Encalichado	La clinica	2,545,000.00					✓	Pendiente
Total			12,725,000.0						



Luego de haber culminado con la reunión nos dirigimos hacia la comunidad para observar el proceso de la obra de manera presencial.



C/ Amín Abel Hasbun no.17, Municipio de Villa Hermosa, La Romana, Rep. Dom. Telf. 809-813-4144
Ayuntamiento de Villa Hermosa Ayuntamientovillahermosa@AYuntamientodevillahermosa



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA HERMOSA
LA ROMANA, REP. D.O.F.
RNC:4-30-03673-2

REGISTRO DE PARTICIPACIÓN REUNIÓN CÓMITE DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL PPM

No.	NOMBRES / APELLIDOS	GÉNERO	INSTITUCIÓN / ÁREA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
Fecha: 19/07/2025		Área: Salón de Sesiones Ato/Bloque III		19 de Julio 2025		
Hora: 4:00PM Hasta: 6:00PM		Tema: Reunión del Comité de Seguimiento M PPM				
1	Blasimo Ramos	F (M)	Junta de Vecinos	Presid.	v	829-463-6095
2	Julia Bautista	F (M)	Junta de Vecinos	Presidta	ti	849-918-3932
3	Dionisio Urdan	F (M)	-	presidta	H	829-850-5635
4	Judorino Valera	F (M)	Junta de Vecinos	Presi	"	809-485-6886
5	Juan Moreno	F (M)	J.V Buena fe	Pres.	"	829-367-9751
6	Junior Mercedes	F (M)	Ayuntamiento V. Hermosa	Planamente	Junior.d@gmail.com	829-714-1396

C/ Amin Abel Hasbun no.17, Municipio de Villa Hermosa, La Romana, Rep. Dom. Telf. 809-813-4144
Ayuntamiento de Villa Hermosa Ayuntamientovillahermosa@Ayuntamientodevillahermosa



Junior Mercedes