

FECHA: 30/09/2024

DATOS GENERALES

Lugar: DCSNS SRS Hospital CPN

***Nombre del lugar:** Hospital Dr. Leopoldo Pou Samaná.

Área: Depto. de Mantenimiento.

Nombre de la Actividad: Seguimiento a la ejecución del plan de mantenimiento de infraestructura y equipo.

Código POA (si aplica): HDLP 4.1.1.6.02

INTRODUCCIÓN

El seguimiento al plan de mantenimiento es para garantizar que todos los equipos y maquinarias se revisen adecuadamente para mantener su funcionamiento al máximo y lograr cumplir con unos objetivos de disponibilidad, fiabilidad y coste.

El objetivo más evidente del mantenimiento es mejorar la disponibilidad de los equipos, las áreas evitando o minimizando las averías y fallos de los equipos y por tanto sus consecuencias, como son los costes por paradas inesperadas de producción o accidentes.

Dentro de la ejecución del plan de mantenimiento podemos prevenir y corregir temas de infraestructura como el mantenimiento de la pintura del centro, la limpieza de techos, la sustitución de lámparas, bombillos, breakers, corrección de puertas ventanas, reparación y sustitución de materiales en áreas de baños, las diferentes oficinas, salas, emergencia entre otros, limpieza de filtros, desagües y reparación de Aires Acondicionado, el mantenimiento preventivo de la generadora que incluye los cambios de filtros, aceite gasoil y de aire, limpieza de radiador lo que nos permite conocer el rendimiento de nuestra ejecución del plan de mantenimiento.

OBJETIVO DEL INFORME

Este informe tiene como objetivo, comunicar sobre el seguimiento de los mantenimientos preventivos y correctivos, contemplados en nuestro plan.

METODOLOGIA (Si aplica)

El método utilizado en este Centro es llevar un registro ordenado y actualizado de los equipos, las ordenes de solicitud de trabajo y el checklist de levantamiento para el Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos.

Requerimos los materiales para dar respuestas rápidas a las averías reportadas
Realizando visita de evaluación en las áreas.

DESARROLLO / HALLAZGOS

En este trimestre realizamos los siguientes trabajos, y mantenimientos,



MES DE JULIO.

Monitoreo diario del generador de emergencia, 01/07/24 se cambió la llave de paso tubería suministro agua cirugía. 03/07/24 se pintó el pasillo entrada cocina, se pintó la habitación # 16 se instalaron los plafones un brazo de puerta mezcladora y ducha en el baño y luces. 04/07/24 se instalaron dos pizarras en estadísticas pinto la pared entrada consultorio vacuna, se le dio mantenimientos preventivos a todos los pulsadores lavamanos cirugía y pre parto. 05/07/24 se completó el gasoil del generador de emergencia, se cambiaron la bisagra de la puerta habitación #14 pediatría. 07/07/24 se corrigió un problema de comunicación entre la unidad central y la esclava de los aires acondicionados de emergencia. 08/07/24 se armaron la cuna de recién nacidos. Se cambio la lampara tipo cobra entrada lados izquierdo. 09/07/24 se instaló un aire tipo Split en la habitación medico general, se cambiaron los llavín baño estadística y dependa se instalaron las caja de seguridad de los termóstato aire habitación paciente, 10/07/24 se cambiaron cinco teléfono y manguera de ducha en los baño habitación pediatría, se cambiaron los cables de alimentación aire emergencia, 12/07/24 se le dio mantenimientos preventivo a la bomba de achique aire sala de espera emergencia, en el SAE, se cambió la mezcladora del lavamanos, 12/07/24 se pintaron las línea divisora del parqueo sé pinto la oficina de libre aseso a la información, 15/07/24 se cambió la llave de paso patinillo internamiento pre parto, 16/07/24 se destapo el registro agua negra pre parto se repararon las silla de rueda emergencia, 17/07/24 se cambiaron los tiradores de las ventana farmacia, se cambiaron dos llavín puerta oficina del SAE, 18/07/24 colocar porta llave habitación Pediatría, se instaló la puerta baño empleados, se cambió el llavín habitación #24 médico especialista, 19/07/24 se instalaron 3 pie de suero en camilla trauma, pediatría, y ginecología, al aire de emergencia pediátrica se le dio mantenimientos preventivos, 22/07/24 se pintó la pared entrada del SAE, 23/07/24 se limpiaron las luces entrada de emergencia, 24/07/24 se hicieron los letreros de no parqueo en la entrada izquierda, 25/07/24 se cambió la mezcladora del fregadero cocina se cambió la mezcladora del fregadero estación de enfermería emergencia, 26/07/24 cambiar junta de cera inodoro baño habitación #15 internamientos. 29/07/24 se cargó refrigerante y se dio mantenimientos preventivos aire internamientos pediatría, sé instalo caja de seguridad termostato aire emergencia.

MES DE AGOSTO.

Monitoreo diario del generador de emergencia. 02/08/24 se cambió el capacitor del aire laboratorio centro diagnóstico, 05/08/24 se Tiro la línea de alimentación aire Split laboratorio y oficina atención al usuario, 06/08/24 se corrigió filtración aire laboratorio, 07/08/24 se instalaron dos toma de corrientes a 120v y dos a 220v, y se tiro una alimentación nueva, 07/08/24 se instaló una cortina camilla en sonografía, 08/08/24 se instalaron los porta candado loquee enfermera, 09/08/24 se cambió la llave de chorro en cura, 12/08/24 se corrigió una filtración en fregadero cocina se cambiaron la boquilla del fregadero, 13/08/24 se cambió el llavín habitación baño pre parto, se hizo un pasante el pared laboratorio para desagüe de aire, 14/08/24 se instalaron los toma corrientes oficina atención al usuario, se cambió el sifón lavamanos baño farmacia, se corrigió filtración aire facturación, 15/08/24 se lavaron los filtro de emergencia y sala de espera consultorio, se preparó el cuarto para maquina AQUIOS se instalaron los tomacorrientes y las mesa, 22/08/24 se instalaron pie de suero estación de enfermera emergencia, 27/08/24 habitación # 18 internamientos se destapo la bandeja y se lavaron los filtros, 27/08/24 mantenimientos preventivos aire estación enfermera de emergencia, se destapo el desagüe habitación enfermera y se lavaron los filtró, 29/08/24 se instaló la máquina de carga viral,

MES DE SEPTIEMBRE.



Monitoreo diario del generador de emergencias del hospital, 01/09/24 se cambio el llavín del almacén de farmacia. 02/09/24 se cambiaron los tiradores de la puerta entrada emergencia, se le dio mantenimiento completo al aire, 04/09/24 se le cambio el sello y la junta a la bomba del grupo de presión. 05/09/24 en habitación pre parto se le dio mantenimiento al aire se lavaron los filtros y la bandeja y se destapo el desagüe. 05/09/24 se instaló un aire tipo Split en oficina secretaria dirección, 06/09/24 se instaló un abanico de pared en cocina, 09/09/24 se cambió el llavín en la habitación # 20, y en rayo X, se le dio mantenimiento a la bomba de achique del aire emergencia pediatría. 10/09/24 se cambiaron dos paneles led en rayo X, 11/09/24 se le dio mantenimiento preventivos a la nevera de farmacia, se izó peinados y etiquetados de los paneles de distribución de los cuartos eléctricos, 12/09/24 se cambio el llavín de la sala de conferencia, se lavaron todos los filtro de las aire del centro, 13/09/24 se cambio el llavín en sala pediatría se cambiaron los llavín en baño cirugía 17/09/24 se reparó el aire de oficina epidemiología, 17/09/24 se cambió el llavín consultorio #1 se instaló brazo puerta y pinto estación enfermera emergencia, se instalo un abanicó en sala de espera laboratorio, 18/09/24 se cambio el cable de alimentación luces lados derecho y el breakers de alimentacion, 20/09/24 se instalo un registro luces lados derechos, 23/09/24 se instalo el buzón en medicina interna, se desmonto el aire Split en almacén farmacia.

RESULTADOS / CONCLUSIONES

Como es nuestra función, hemos desarrollado una serie de mantenimientos, preventivos y correctivos tanto en las instalaciones como en los equipos. Para sus mejoras.

RECOMENDACIONES

Se requiere completar el personal del departamento de Mantenimiento, ya que, no contamos con plomero, Refri-técnico. Ni pintor.
Mantener un Stock de materiales para brindar un servicio de calidad en los mantenimientos preventivos y correctivos.

ANEXOS (Si aplica)

sí aplica

Instrucciones de llenado:

*Indique nombre del lugar: Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.

Elaborado por
(Nombre y apellido)



REPORTE MES DE JULIO 2024



Verificación de pulsadores de lavamanos en el área de cirugía.



Cambio de llave en el consultorio (Área de cura).



Instalación de cunas para recién nacidos en el área de parto.



Instalación de unidad de aire acondicionado en la habitación de médicos especialistas.



Realización de letreros y líneas divisoras en la entrada del hospital.



Reparación de las sillas de ruedas del área de emergencia.



Instalación de puerta extra en el baño de empleados.



Instalación de refrigerante (GAS) al aire acondicionado del pabellón de pediatría.



REPORTE DE AGOSTO 2024



Instalación máquina de cargar viral en laboratorio.



REPORTE DE SEPTIEMBRE 2024

Reparación de bomba del grupo de presión



Reparación de aire VRF y reparación de termostato (pabellón pediatría)



Mantenimiento preventivo de aire acondicionado en laboratorio.



Mantenimiento correctivo filtración del aire (Área de preparto)



Instalación de maquina SD4 en laboratorio



Instalación de aire oficina del pasillo de dirección.



Reparación del termostato del área de emergencia



Mantenimiento preventivo del área de internamiento adulto



Mantenimiento Correctivo de aire acondicionado en laboratorio



Mantenimiento preventivo de aire en el área de estadística



Instalación de aire en habitación del (911)



Instalación de extintores en el hospital.



Mantenimiento preventivo de luces en la entrada de emergencia

