XXX-FO-XXX Versión: 01 Fecha de aprobación: 4/05/2021

MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL A PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. (Fecha: 31-octubre-2024.)

Instalación / Maquinaria (Nombre	Elementos del Equipo a		Mantenimiento			Próximo			I	Mes de	Ejecu	ıción	del M	anteni	imiento				
del Equipo)	realizar Mantenimiento.	Descripción Actividad a Realizado	Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Mantenimien to	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep O	t N	ov I	Dic	Observaciones
LABORATORIO/ MAQUINA DE HEMATOLOGIA BC-3000 PLUS	Corridas/ baño cubeta	Se cambio la cubeta wbc/ limpieza electrica hidraulica, ajuste de voltaje	Correctivo	semestral	10/4/2024	4/1/2025									2				
RAYOS X/ COLIMADOR	Tornillos	Realizo ajuste de tornillos al colimador	Correctivo	trimestral	10/2/2024	1/4/2025									2				
ODONTOLOGIA/LOCALIZADOR APICAL	Cargador	Revision del cable y carador	Correctivo	semestral	10/1/2024	4/1/2025									3	:			
SOTANO/ PISO	Coloco tapa a la bomba sumergible	coloco tapa a la bomba sumergible	Correctivo	Anual	9/30/2024	9/30/2025									2	:			
ASCENSOR	Cable/ Sistema de traslado	Fue sustituido el cable de transpote/ mantenimeinto preventivo	Correctivo/ preventivo	Mensual	10/31/2025	11/30/2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x 2	: 2	X	х	
EXTINTORES	Fecha de expiracion	Fueron recargados 10 extintores	Preventivo	Anual	10/15/2024	10/10/2025								x	2				
RAYOS X/ SEGURIDAD	Extintor	Se instalo un extintor de 10 libras CO2	Preventivo	Anual	10/15/2024	10/10/2025									2				
INFRAESTRUCTURA/ LETRERO	LETRERO	Instalo letrero de acuerdo al Manual de Identidad Hospitalaria	Preventivo	Anual	10/24/2024	10/1/2025									2	:			
CISTERNA/TAPA	Tapa de la cisterna	Fue sustituida la tapa de la cisterna por la entrada a emergencia	Correctivo	Anual	10/22/2024	10/22/2025									2				
AIRE ACONDICIONADO 24,000 BTU TGM RECURSOS HUMANOS	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condesador y breaket	Cambio el capacitor	Preventivo	Trimestral	10/31/2024	11/12/2024		x			x				2				
AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU CONFORSTAR ODONTOLOGIA	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condesador y breaket	Limpieza de filtro	Preventivo	Trimestral	10/28/2024	1/20/2025		x			x				2	:			
AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU ODONTOLOGIA PISO TECHO TGM	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condesador y breaket	Recargo refirgerante	Preventivo	Trimestral	10/28/2024	1/20/2025									2	:			
AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU TGM AIR CONTROL ODONTOLOGIA	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condesador y breaket	Limpieza de filtro	Preventivo	Trimestral	10/28/2024	1/20/2025									2	:			
AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU TGM AIR CONTROL ODONTOLOGIA	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condesador y breaket	Limpieza de filtro	Preventivo	Trimestral	10/28/2024	1/21/2025									2	:			
CUARTO DE DESCANSO DE LOS MEDICOS /AIRE ACONDICIONADO	Desinstalar aire viejo e instalar aire nuevo	Se instalado aire acondicionado de 12 btu	Correctivo	Trimestral	10/28/2024	1/22/2025									2	:			
TRIAGE/ AIRE ACONDICIONADO	Instalar aire acondicionado	Se instalado aire acondicionado de 12 btu	Correctivo	Trimestral	10/29/2024	1/22/2025									3				
PUERTAS EMERGENCIA Y TRIAGE	Brazos hidroulicos	Se instalaron 3 brazo hidraulicos a las puertas	Correctivo	Anual	10/21/2024	10/21/2025									2	:			
AZOTEA/TECHO	Revisar filtraciones	Se colocaron tolas metalicas en aluzinc orxidado y se aplico uretano para corregir filtraciones en algunos puntos	Correctivo	Bimensual	10/24/2024	12/27/2024									2	:		х	
BAÑOS/ LLAVES DE LAVAMANOS	Revisar funcionamiento/ puños	Se cambiaron las llaves de los lavamanos en: triage, baño rampa, 2do nivel	Correctivo	Anual	10/25/2024	10/25/2025									2	:			
PLANTA ELECTRICA	Inspeccion, niveles de aceite, combustible, funcionamiento	Inspeccion diaria a la palnta electrica, funcionando correctamento	Preventivo	Mensual	10/31/2024	11/25/2024	x	x	x	x	x	x	x	x	х		K	х	
INVERSOR	Baterias/funcionamiento/	Revision del inversor	Preventivo	Mensual	10/31/2024	11/26/2024	X	x	x	x	X	x	x	x	х	: 3	х	Х	