

**FECHA:**

30/12/2024

### DATOS GENERALES

**Lugar:** DCSNS  SRS  Hospital  CPN

**\*Nombre del lugar:** Hospital José De Jesús Jiménez Almonte

**Área:** Mantenimiento

**Nombre de la Actividad:** Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo en el EESS

**Código POA (Si aplica):**

### INTRODUCCIÓN

Este informe se detalla los mantenimientos preventivos y correctivos realizados a los equipos médicos y a la infraestructura de este centro hospitalario para garantizar la calidad en los servicios.

### OBJETIVO DEL INFORME

Informar sobre los mantenimientos ejecutados a los equipos e infraestructura del Hospital José de Jesús Jiménez Almonte (Ensanche Libertad), en el mes de diciembre.

### METODOLOGÍA (Si aplica)

La metodología utilizada fue: la recolección todos los formularios estandarizados utilizados con los reportes del mes para la obtención de la información, dentro de los cuales podemos mencionar: formularios de solicitud de servicio de mantenimiento, petición de trabajo de mantenimiento, de equipos, de inspección diaria a la planta eléctrica, incidencias tecnológicas, fotos, inspección de mobiliario e inspección a la infraestructura.

### DESARROLLO / HALLAZGOS

En el mes de diciembre se realizaron los siguientes mantenimientos:

**Equipos:**

**Planta eléctrica:**

Se recargó el tanque de la planta eléctrica y dos de repuestos con cientos diez galones (110) de gasoil para garantizar el suministro de energía eléctrica ante cualquier interrupción de la misma.



**ESTACION LA CEBITA SRL** *93A*  
Avenida Imbert, esquina Hermanas Mirabal, Santiago  
RNC: 102318549  
Tel.: 809-582-2987  
Web:  
Email: estacionfacebita@gmail.com

**Factura gubernamental**

RNC/Cédula/Ref: 430045756      Fecha: 06/12/2024  
Nombre: HOSPITAL PERIFERICO DEL ENSANCHO LIBERTAD DR JOSE DE JESUS JIMENEZ      NCF: B1500002684  
Válida hasta: 31/12/2025  
Teléfonos:      Terminal:  
Dirección:      Vendedor:

Description	Quantity	Precio	Itbis	Total
Diesel a domicilio	110.000000	221.60	V-EXENTA	RD\$ 24,376.00
<b>Subtotal</b>				RD\$ 24,376.00
ITBIS				0.00
PROPINA 10%				0.00
<b>Total</b>				RD\$ 24,376.00

HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ DE JESUS JIMENEZ ALMONTE  
2024  
DEPTO CONTABILIDAD  
**PAGADO**

HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ DE JESUS JIMENEZ ALMONTE  
ADMINISTRACION  
**NC**

Preparado por:      Recibido por:

"Garantía de calidad y cantidad"  
Page: 1 / 1

**Equipos:**

**Quirófano 1:**

Revisión de la máquina de anestesia, monitor de signos vitales y revisión de la lámpara satelital. Todo funcionando correctamente. Mantenimiento realizado por el Ing. Casillas de Bimed srl





**Sala de parto:**


Cambio de bombillo a lámpara satelital, quemado. Mantenimiento realizado por el Ing. Casillas de Bimed srl



**Bloque quirúrgico/esterilización:**

Al autoclave se le realizaron mantenimientos correctivos al no responder al comando de encendido, se procedió a desarmar nos dimos cuenta que los sensores de protección como el termostato y el SW de la puerta estaban anulados lo que provocó un sobre calentamiento al no trabajarlo correctamente, esto quemó los cables que llegan al breaker principal:

- Se le cambiaron los cables dañados
- Se colocó el termostato como viene de fábrica
- Se colocó sensor de puerta abierta para seguridad
- Se limpió la cámara porque estaba quemada
- Se explicó el correcto uso del equipo al personal.




**Limpeza interna de autoclave**



**Sonografía:**

Al sonógrafo se le realizó mantenimiento de revisión y ajuste al printer para revisar la calidad de la impresión.



**bimed** RNC: 131-75539-9  
Dirección: Jardines del rey calle J 47A, Santiago Rep. Dom. Teléfono: 849-754-1727 Email: ing.bimed@gmail.com

Datos del cliente:  
**Hospital Jose de Jesus Jimenez Almonte**  
RNC: 430043756  
Dirección: Calle 11, Santiago De Los Caballeros 51000  
Teléfono: 809-575-4066  
Email: miraballady@gmail.com

Datos de factura:  
Fecha: 11-12-2024  
Fecha vencimiento: 10-01-2025  
Tipo de factura: Comprobante gubernamental +  
Condición de pago: credito  
NCF: 8150000293  
Vencimiento de secuencia: 31-12-2025  
Facturado por: Ing. Cavilla / 849-754-1727

Factura No. PCR-000643

Cantidad	Descripción	Precio	Importe
1 UNDS	Cable adaptador placas cauterio mono polar	RD\$3,800.00	RD\$3,800.00
1 UNDS	Cable spn2 yonker 12pin	RD\$3,800.00	RD\$3,800.00
1 UNDS	Reparación teclado de sonografo	RD\$5,500.00	RD\$5,500.00
1 UNDS	Reparación de autoclave	RD\$12,000.00	RD\$12,000.00
1 UNDS	Cheques lamparas de cirugia	RD\$2,500.00	RD\$2,500.00
Subtotal:			RD\$26,800.00
Descuento (0%):			RD\$0.00
Subtotal:			RD\$26,800.00
Ibtis (18%):			RD\$4,824.00
Total:			RD\$31,624.00

Realizado por: *[Signature]* Recibido por: *[Signature]*

Si tiene alguna pregunta acerca de esta factura, póngase en contacto con Nosotros.  
**GRACIAS POR PREFERIR NUESTROS SERVICIOS.**

**bimed** RNC: 131-75539-9 Santiago, D.O.  
**H** GOBIERNO NACIONAL RNC: 131-75539-9




**Odontología:**

Se realizó mantenimiento correctivo a 1 autoclave, se cambió resistencia, revisión de los dos autoclaves y revisión del ultrasonido del sillón 5. Estos mantenimientos fueron realizados por el técnico Rosalito Popa.



Resistencia dañada del autoclave



**Al ascensor** realizo mantenimiento preventivo y un mantenimiento correctivo, se le cambio el ventilador, está funcionando pero se están cotizado dos inductores y un contacto de puerta de la cabina que están dañados. Este mantenimiento fue realizado por los técnicos de Tecnas.

Pieza dañada



Ventilador nuevo instalado



**Infraestructura:**

**Baño triage:** Fue instalada la llave del lavamanos nueva, ya que el personal de mantenimiento en su inspección diaria no la encontró en su lugar.



**Baño sala de internamiento 6:**

Fue reparada la llave del lavamanos del baño de la sala de internamiento, el cual fue reportado rota.



**Lavandería:**

Fue sustituida llave del fregadera en el área de lavandería.





**Cocina:**

Se cambió la boquilla rota del fregadero rota.



**Mobiliario:**

**Bancadas de asientos tipo aeropuerto de tres asientos en la sala de espera:**





**Bomba de agua:**

Se instaló tanque nuevo que teníamos de repuesto a la bomba de suministro de agua, ya que el que estaba trabajando se fracturó y se estaba escapando el agua. Cambio de tubería de la bomba, y cambio de codo al tanque nuevo.



**Aires acondicionados:**

Se realizó mantenimientos preventivos de limpieza al aire de Psicología SAI.

**Otros mantenimientos realizados en el centro:**

- Inspección al mobiliario.
- Inspección de higiene y ornato
- Inspección diaria a la planta eléctrica verificando su funcionalidad.
- Inspección y dosificación de cloro a la cisterna.
- Inspección y mantenimiento de baterías del inversor.
- Mantenimientos a los soportes tecnológicos reportados.

**RESULTADOS / CONCLUSIONES**

Los mantenimientos preventivos y correctivos efectuados fueron necesarios para mantener la vida útil de los equipos, mejorar la infraestructura y garantizar la calidad en los servicios ofrecidos.

**RECOMENDACIONES**

- Continuar con la sensibilización y concientización del uso adecuado de los equipos y las instalaciones del hospital a todos los usuarios del centro.
- Es necesario el nombramiento de por lo menos dos personas más para el área de mantenimiento, ya que solo tenemos dos personas en mantenimiento y no son suficientes para las incidencias diarias de este hospital.

**ANEXOS (Si aplica)**

- Matriz de seguimiento mensual,
- Formularios estandarizados
- Facturas.
- Fotos.

**Instrucciones de llenado:**

\*Indique nombre del lugar: Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.

Licda. Lady Diana Mirabal

**Elaborado por**  
(Nombre y apellido)