

FECHA: 31/01/2025

DATOS GENERALES

Lugar: DCSNS SRS Hospital CPN

***Nombre del lugar:** Hospital Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia

Área: Mantenimiento / Electromedicina

Nombre de la Actividad: Seguimiento al Plan de Manteamiento Preventivo en EES

Código POA (Si aplica):

INTRODUCCIÓN

El Plan de mantenimiento, de acuerdo a lo establecido en el DADM-PI-010-V1 versión 01 del Servicio Nacional, será dictado en función al cronograma que establece la periodicidad en que serán realizados según sea su clasificación, es decir, lo correspondiente a la infraestructura física, aspectos eléctricos y equipos. a su vez, se definirán los aspectos que deben ser revisados en su evaluación preventiva, así como el personal responsable en realizar dicha acción. Estos aspectos quedaran asentados en los formularios establecidos para los fines con el propósito de disponer de los registros y /o evidencias que a garanticen la ejecución del plan de mantenimiento.

Para cumplir con esto, el hospital realiza el plan anual de Mantenimiento 2025 en coordinación con la División de planificación y desarrollo, Sección de Mantenimiento y la aprobación de la Dirección general de la institución.

Este plan estará dictado en función del cronograma que establece la periodicidad en que serán según sea su clasificación, es decir lo concerniente a la infraestructura física, aspectos eléctricos y equipos.

OBJETIVO DEL INFORME

Dar seguimiento al plan de manteamiento preventivo de infraestructura y de equipos 2025, según las necesidades de nuestra institución y acorde a los criterios definidos por el Servicio Nacional de Salud, SNS.

METODOLOGIA (Si aplica)

Seguimiento a al mes de enero 2025 del Plan de Mantenimiento Preventivo de Infraestructura y de Equipos.

DESARROLLO / HALLAZGOS

Durante mes de enero de 2025, se realizó el monitoreo y seguimiento de las actividades establecidas en el plan de mantenimiento preventivo de infraestructura y equipos.

Mantenimiento Preventivo de Equipos

Las actividades de mantenimiento preventivo de equipos se ejecutaron en diversas áreas del hospital, incluyendo UCI, perinatología, quirófanos, reanimación neonatal, parto, quirúrgico, postquirúrgico, área de imágenes y emergencia. Estas actividades incluyeron:

Supervisiones diarias.

Chequeos.

Verificaciones.

Inspecciones.

Evaluaciones de los equipos contemplados en la matriz de seguimiento.

Mantenimiento Preventivo de Infraestructura

En cuanto al mantenimiento preventivo de infraestructura, las actividades se realizaron en equipos esenciales, tales como:

Generador eléctrico.

Sistemas UPS.

Bombas de agua.

Sistema de ósmosis.

Cisternas.

Sistemas de acondicionamiento de aire.

Autoclaves.

Estas actividades incluyeron supervisiones diarias, chequeos, inspecciones y reparaciones para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones.

Mantenimiento Correctivo

Se llevaron a cabo las siguientes actividades de mantenimiento correctivo:

Reparación de sistemas de aire acondicionado en diversas áreas.

Retoques de pintura en instalaciones seleccionadas.

Sustitución de paneles LED.

Reparación de inodoros, puertas, llavines y manubrios de puertas.

REPORTE SEGUIMIENTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA:

MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL A PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

(Fecha: 31-enero-2023.)

Plan de Mantenimiento Preventivo / Correctivo

XXX-FO-XXX Versión: 01

Fecha de aprobación: 4/05/2021

Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo)	Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento.	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento															
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
GENERADOR ELECTRICO	BATERIAS	REVISION	PREVENTIVO	30 DIAS	MARZO	ABRIL	X															
	RADIADOR Y AGUA	REVISION	PREVENTIVO	30 DIAS	MARZO	ABRIL	X															
	MOTOR	REVISION	PREVENTIVO	15 DIAS	MARZO	ABRIL	X															
UPS	BATERIA	REVISION	PREVENTIVO	30 DIAS	MARZO	ABRIL	X															
	RECTIFICADOR	REVISION	PREVENTIVO	30 DIAS	MARZO	ABRIL	X															
	INVERSOR	REVISION, FUNCIONAMIENTO	PREVENTIVO	30 DIAS	MARZO	ABRIL	X															
BOMBAS DE AGUA	RODAMIENTOS	LUBRICACION	PREVENTIVO	60 DIAS	MARZO	ABRIL	X															
	MOTOR	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	PREVENTIVO	DIARIO	MARZO	ABRIL																
	EJE IMPULSOR	REVISION	PREVENTIVO	30 DIAS	MARZO	ABRIL	X															
SISTEMA DE OSMOSIS	FILTROS	REVISION E INTERVENCION	PREVENTIVO	30 DIAS	MARZO	ABRIL																
CISTERNAS	DEPOSITO DEL AGUA	INSPECCION E INTERVENCION	PREVENTIVO	DIARIO	MARZO	ABRIL	X															
		LIMPIEZA Y SANITIZACION	PREVENTIVO	DIARIO	MARZO	ABRIL	X															
		CONTROL Y VIGILANCIA	PREVENTIVO	DIARIO	MARZO	ABRIL	X															
		CALIDAD DEL AGUA	PREVENTIVO	DIARIO	MARZO	ABRIL	X															
ACONDICIONADORES DE AIRES	TARJETA ELECTRICA	REPARACION	PREVENTIVO	30 DIAS	MARZO	ABRIL	X															
	CONSOLA	LAVADO DE CONSOLA	PREVENTIVO	90 DIAS	MARZO	ABRIL	X															
	COMPRESOR Y FILTRO	REVISION	PREVENTIVO	90 DIAS	MARZO	ABRIL	X															
AUTOCLAVE	PANTALLA	REVISION	PREVENTIVO	15 DIAS	MARZO	ABRIL																
	VALVULA	REVISION	PREVENTIVO	15 DIAS	MARZO	ABRIL	X															
	PANEL DE CONTROL	REVISION	PREVENTIVO	15 DIAS	MARZO	ABRIL	X															

REPORTE SEGUIMIENTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS:

 SNS SERVICIO NACIONAL DE SALUD		MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL A PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. (Fecha: 31-enero-2023.)					Plan de Mantenimiento Preventivo / Correctivo XXX-FO-XXX Versión: 01 Fecha de aprobación: 4/05/2021															
AREAS	Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo)	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento															
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
QUIROFANOS PRIMER PISO Y CUARTO PISO	MESA QUIRURGICA	CHEQUEO, VERIFICACION Y CALIBRACION	PREVENTIVO	5 DIAS	JUNIO	JULIO	x															
	INCUBADORA	CHEQUEO, VERIFICACION Y CALIBRACION	PREVENTIVO	5 DIAS	JUNIO	JULIO	x															
	SISTEMA DE ASPIRACION	CHEQUEO, VERIFICACION Y CALIBRACION	PREVENTIVO	5 DIAS	JUNIO	JULIO	x															
	SIST DE GASES MEDICINALES	CHEQUEO, VERIFICACION Y CALIBRACION	PREVENTIVO	5 DIAS	JUNIO	JULIO	x															
	LAMPARAS CELICALES	CHEQUEO, VERIFICACION Y CALIBRACION	PREVENTIVO	5 DIAS	JUNIO	JULIO	x															
PREPARTO PARTO	CAMA DE PARTO	CHEQUEO, VERIFICACION Y CALIBRACION	CORRECTIVO	5 DIAS	JUNIO	JULIO	x															
	MONITORES FECTALES	CHEQUEO, VERIFICACION Y CALIBRACION	CORRECTIVO	5 DIAS	JUNIO	JULIO	x															
	INCUBADORA	CHEQUEO, VERIFICACION Y CALIBRACION	PREVENTIVO	5 DIAS	JUNIO	JULIO	x															
	LAMPARA CELICAL PORTATIL	CHEQUEO, VERIFICACION Y CALIBRACION	CORRECTIVO	5 DIAS	JUNIO	JULIO	x															
	SISTEMAS DE GASES MEDICOS	CHEQUEO, VERIFICACION Y CALIBRACION	PREVENTIVO	5 DIAS	JUNIO	JULIO	x															
PREQUIRURGICO Y POSQUIRURGICO	SISTEMA DE ASPIRACION	CHEQUEO, VERIFICACION Y CALIBRACION	PREVENTIVO	5 DIAS	JUNIO	JULIO	x															
	MONITORES MULTIPARAMETRICOS	CHEQUEO, VERIFICACION Y CALIBRACION	PREVENTIVO	5 DIAS	JUNIO	JULIO	x															
	CAMAS HOSPITALARIA	CHEQUEO, VERIFICACION Y CALIBRACION	PREVENTIVO	5 DIAS	JUNIO	JULIO	x															
	SISTEMA DE GASES MEDICOS	CHEQUEO, VERIFICACION Y CALIBRACION	PREVENTIVO	5 DIAS	JUNIO	JULIO	x															
	SISTEMA DE ASPIRACION	CHEQUEO, VERIFICACION Y CALIBRACION	PREVENTIVO	5 DIAS	JUNIO	JULIO	x															
UCI ADULTO	MONITORES MULTIPARAMETRICOS	CHEQUEO, VERIFICACION Y CALIBRACION	PREVENTIVO	5 DIAS	JUNIO	JULIO	x															
	SONOGRAFOS	CHEQUEO, VERIFICACION Y CALIBRACION	PREVENTIVO	5 DIAS	JUNIO	JULIO	x															
	VENTILADORES	CHEQUEO, VERIFICACION Y CALIBRACION	PREVENTIVO	5 DIAS	JUNIO	JULIO	x															
	ELECTROCARDIOGRAFO	CHEQUEO, VERIFICACION Y CALIBRACION	PREVENTIVO	5 DIAS	JUNIO	JULIO	x															
	CAMA HOSPITALARIA	CHEQUEO, VERIFICACION Y CALIBRACION	PREVENTIVO	5 DIAS	JUNIO	JULIO	x															
	DESFIBRILADOR	CHEQUEO, VERIFICACION Y CALIBRACION	PREVENTIVO	5 DIAS	JUNIO	JULIO	x															
	MONITOR FECTAL	CHEQUEO, VERIFICACION Y CALIBRACION	PREVENTIVO	5 DIAS	JUNIO	JULIO	x															
	SISTEMA DE GASES MEDICOS	CHEQUEO, VERIFICACION Y CALIBRACION	PREVENTIVO	5 DIAS	JUNIO	JULIO	x															
	SISTEMA DE ASPIRACION	CHEQUEO, VERIFICACION Y CALIBRACION	PREVENTIVO	5 DIAS	JUNIO	JULIO	x															
	SISTEMA DE ASPIRACION	CHEQUEO, VERIFICACION Y CALIBRACION	PREVENTIVO	5 DIAS	JUNIO	JULIO	x															
UCI INTERMEDIO	CAMA HOSPITALARIAS DE POSICI	CHEQUEO, VERIFICACION Y CALIBRACION	PREVENTIVO	5 DIAS	JUNIO	JULIO	x															
	MONITORES MULTIPARAMETRICOS	CHEQUEO, VERIFICACION Y CALIBRACION	PREVENTIVO	5 DIAS	JUNIO	JULIO	x															
	MONITOR FECTAL	CHEQUEO, VERIFICACION Y CALIBRACION	PREVENTIVO	5 DIAS	JUNIO	JULIO	x															
	SISTEMA DE GASES MEDICOS	CHEQUEO, VERIFICACION Y CALIBRACION	PREVENTIVO	5 DIAS	JUNIO	JULIO	x															
	SISTEMA DE ASPIRACION	CHEQUEO, VERIFICACION Y CALIBRACION	PREVENTIVO	5 DIAS	JUNIO	JULIO	x															
PERINATOLOGIA PRIMER Y SEGUNDO PISO	VENTILADORES	CHEQUEO, VERIFICACION Y CALIBRACION	CORRECTIVO	5 DIAS	JUNIO	JULIO	x															
	INCUBADORA	CHEQUEO, VERIFICACION Y CALIBRACION	PREVENTIVO	5 DIAS	JUNIO	JULIO	x															
	SISTEMA DE ASPIRACION	CHEQUEO, VERIFICACION Y CALIBRACION	PREVENTIVO	5 DIAS	JUNIO	JULIO	x															
	SISTM GASES MEDICOS	CHEQUEO, VERIFICACION Y CALIBRACION	PREVENTIVO	5 DIAS	JUNIO	JULIO	x															
	INCUBADORAS THERMICAS	CHEQUEO, VERIFICACION Y CALIBRACION	PREVENTIVO	5 DIAS	JUNIO	JULIO	x															
REANIMACION NEONATAL	INCUBADORA THERMICAS	CHEQUEO, VERIFICACION Y CALIBRACION	PREVENTIVO	5 DIAS	JUNIO	JULIO	x															
	SISTEMA DE GASES MEDICOS	CHEQUEO, VERIFICACION Y CALIBRACION	PREVENTIVO	5 DIAS	JUNIO	JULIO	x															
	SISTEMA DE ASPIRACION	CHEQUEO, VERIFICACION Y CALIBRACION	PREVENTIVO	5 DIAS	JUNIO	JULIO	x															
EMERGENCIA	MONITORES MULTIPARAMETRICOS	CHEQUEO, VERIFICACION Y CALIBRACION	PREVENTIVO	5 DIAS	JUNIO	JULIO	x															
	MONITOR FETAL	CHEQUEO, VERIFICACION Y CALIBRACION	PREVENTIVO	5 DIAS	JUNIO	JULIO	x															
AREA 911	SISTEMA DE GASES MEDICOS	CHEQUEO, VERIFICACION Y CALIBRACION	PREVENTIVO	5 DIAS	JUNIO	JULIO	x															
	MONITOR MULTIPARAMETRICOS	CHEQUEO, VERIFICACION Y CALIBRACION	PREVENTIVO	5 DIAS	JUNIO	JULIO	x															
	VENTILADOR	CHEQUEO, VERIFICACION Y CALIBRACION	PREVENTIVO	5 DIAS	JUNIO	JULIO	x															
	DESFIBRILADOR	CHEQUEO, VERIFICACION Y CALIBRACION	PREVENTIVO	5 DIAS	JUNIO	JULIO	x															
	SISTEMA DE GASE MEDICOS	CHEQUEO, VERIFICACION Y CALIBRACION	PREVENTIVO	5 DIAS	JUNIO	JULIO	x															
	SISTEMAS DE ASPIRACION	CHEQUEO, VERIFICACION Y CALIBRACION	PREVENTIVO	5 DIAS	JUNIO	JULIO	x															
IMÁGENES Y DIAGNOSTICOS	SONOGRAFOS	CHEQUEO, VERIFICACION Y CALIBRACION	PREVENTIVO	5 DIAS	JUNIO	JULIO	x															
	ECCARDIOGRAFOS	CHEQUEO, VERIFICACION Y CALIBRACION	PREVENTIVO	5 DIAS	JUNIO	JULIO	x															
	MAMOGRAFO	CHEQUEO, VERIFICACION Y CALIBRACION	PREVENTIVO	5 DIAS	JUNIO	JULIO	x															
	RAYOS X	CHEQUEO, VERIFICACION Y CALIBRACION	CORRECTIVO	5 DIAS	JUNIO	JULIO	x															
	DENSITOMETRO	CHEQUEO, VERIFICACION Y CALIBRACION	PREVENTIVO	5 DIAS	JUNIO	JULIO	x															

RESULTADOS / CONCLUSIONES

Como resultado en el mes de enero el Plan de Mantenimiento Preventivo de Infraestructura y Equipo, tiene en 95 % de cumplimiento.

RECOMENDACIONES

- Mantener el cumplimiento de cada una de las actividades.
- Continuar con las supervisiones establecidas en el plan.

ANEXOS (Si aplica)

Fotos de mantenimientos y hoja Verificación de higiene y Ornato Hospitalario.
















Página 10 de 10