República Dominicana

Ayuntamiento del Municipio de Bonao

Provincia de Monseñor Nouel

RNC 4-0300019-4

RENDICION DE CUENTAS PRIMER SEMESTRE (1ER. Y 2DO. TRIMESTRE)

OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL AÑO 2025

(RD$ 16,500,000.00)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE					SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Mas 50% y menos 80%	Menos 50%	Sin inicial	
Aceras y contenes Reductores de velocidad Reparación club Limpieza de Canales	Barrio Puerto Rico	1.500.000.00	1,498,826.29	x					Terminada
Acera y Contenes Reparación de cañadas Badenes	Barrio los Robles	1.500.000.00	889,487.92				x		En proceso
Reparación canal Reparación de Aceras y Contenes Filtrante	Barrio David de Vargas	1.500.000.00	1,344,354.30			x			En proceso
Construcción Casa Club	Barrio Villa Liberación	1.500.000.00	300,000				x		En proceso
Reparación de canales Construcción de aceras y contenes	Barrio Alfredo Pérez Vargas	1.500.000.00	300,000				x		En proceso

Construcción de badenes Construcción de aceras y contenes	Barrio Los Agrónomos	1.500.000.00							No iniciada
Construcción de aceras Construcción de badenes	Barrio Prosperidad	1.500.000.00							No iniciada
Reparación de cañada Construcción de badenes Construcción aceras y contenes	Barrio Santa Rosa	1.500.000.00							No iniciada
Cañadas y drenajes Construcción de registros Construcción de filtrantes	Barrio El Típico	1.500.000.00							No iniciada
Terminación Capilla Terminación del dispensario medico Construcción de banden	Barrio Maximo Gómez	1.500.000.00							No iniciada
Drenaje de agua Aceras y BADENES Parque Infantil	Barrio Los Laureles	1.500.000.00							No iniciada
TOTAL		**16,500,000**							

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	1	9.09%
Obras en proceso	4	36.36%
Obras pendientes	6	54.55%
TOTAL	11	100.00%

Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo Municipal del año 2025

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
16,500,000	4,332,668.51	12,167,331.49	26.26%

FIRMA AUTORIZADA

18 / 07 /2025
FECHA

SELLO AYUNTAMIENTO