AYUNTAMIENTO
SAN JOSÉ DE OCOA

OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (PPM) TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2026

TOTAL PRESUPUESTADO PARA EL AÑO RD$ **13,200,000.00**

CANTIDAD	OBRAS PROGRAMADAS	CONTRATISTA	PRESUPUESTO			NIVEL DE AVANCE	
			PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PENDIENTE	% EJECUTADO	ESTADO
01	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DEL LIMON 2DA PARTE	EUGENIO ALBEYDIS MARTINEZ	335,341.60	322,112.00	13,229.60	96.05%	EN PROCESO
02	RECONTRUCCION BADEN CALLE F EN EL BO. SAN LUIS	JONIOR RAFAEL PUJOLS SOTO	199,665.80	190,076.40	9,589.40	95.20%	EN PROCESO
03	RECONSTRUCCION BADEN CALLE F ESQ. 2DA EN EL BO. SAN LUIS	JANIEL GLEYBIS ARIAS CASTILLO	199,665.80	190,076.90	9,588.90	95.20%	EN PROCESO
04	REMOZAMIENTO BADEN CALLE DUVERGE ESQ. MAXIMO GOMEZ	JANIEL GLEYBIS ARIAS CASTILLO	101,068.90	101,068.90	0.00	100.00%	EJECUTADO
05	VACIADO CALLEJON DE YOLA	JANIEL GLEYBIS ARIAS CASTILLO	600,505.20	600,505.20	0.00	100.00%	EJECUTADO
06	SOLUCION HIDRAULICA CALLE LAS CARRERAS ESQ. MANUEL GUERRERO	JANIEL GLEYBIS ARIAS CASTILLO	1,092,607.30	218,607.30	874,000.00	20.01%	EN PROCESO
			2,528,854.60	1,622,446.70	906,407.90		

	CANTIDAD	%
TOTAL PRESUPUESTADO PARA EL AÑO 2026	13,200,000.00	100.00%
TOTAL PRESUPUESTADO EN EL TRIMESTRE RD$	2,528,854.60	19.16%
TOTAL EJECUTADO RD$	1,622,446.70	64.16%
TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR RD$	906,407.90	35.84%
	2,528,854.60	100.00%

Rafael Menedez
Director Presupuesto Participantes

21/10/2026
Fecha

Sello

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE OCOA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
A TRABAJAR