ENERCOM

Registro Mercantil No. 5138SD
R.N.C. No. 1-01-74995-4

ORDEN DE SERVICIO

No. 0035

☐ Evaluación ☐ Reparación ☒ Instalación ☐ Arranque ☐ Garantía

Fecha: 19 / 07 / 24

Nombre Cliente: Incart Dirección:

Tel.: Cel.: Correo:

Equipo: Secadores Marca: Girbau Modelo: SLI-90 Serie: 572329 Tarifa servicio 1ra. hora: Tarifa servicio 2da. hora:

Servicio solicitado: los equipos hay 1 que no enciende y el otro no calienta

Descripción del servicio realizado: despues de varias revisiones exahutivas pudimos identificar que hay 1 Breacker que esta alimentando los dos equipo lo qual esto no es correcto, de tal manera recomendamos independizar los equipo y cambiar el Breacker que el mismo esta dañado y de tal manera los equipos no encienden.

Técnico: Horas trabajadas días de semana hasta las 9:00 pm: Horas trabajadas fin de semana y días feriados:

DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN

1. El Cliente reconoce y acepta que ENERCOM S.R.L. es un gestor de ventas en la República Dominicana, y que la responsabilidad de ENERCOM S.R.L. se limita únicamente a la instalación, reparación y/o desinstalación del equipo y las piezas que entregue al Cliente, según aplique.
2. No se acepta devolución de mercancía luego de su instalación.
3. La garantía está limitada a defectos de fabricación, y por tanto se excluyen:
   a. Defectos o daños causados por maltrato, abuso, negligencia, incendio, robo, negligencia en la manipulación o utilización del equipo contrario a lo indicado por el Fabricante, así como otros casos fortuitos o de fuerza mayor.
   b. Daños por falta de mantenimiento o mantenimiento con terceros no autorizados.
   c. Daños por el uso de piezas, accesorios o insumos incompatibles con el producto.
   d. Equipos con el número de serie alterado.
   e. Gastos aduanales y de transporte de piezas y repuestos, y la mano de obra asociada a su instalación o reparación.
   f. Gastos de traslado, alojamientos y viáticos.
   g. Costos de mantenimiento.
   h. Cualquier otro hecho o situación que no esté relacionada con defectos de fabricación.
4. El Cliente reconoce y acepta que la responsabilidad de ENERCOM S.R.L. está limitada al proceso de instalación, reparación y/o desinstalación, según aplique, y por tanto, una vez entregados conformes los equipos y/o piezas, se exime total e irrevocablemente de toda responsabilidad por el uso, operación, reparación y/o desinstalación realizadas por terceros no autorizados por ENERCOM S.R.L.
5. En los casos donde aplique la garantía el Fabricante enviará las piezas a ser repuestas, y el Cliente deberá correr con todos los gastos aduanales, de transporte y de mano de obra asociados a la reparación.
6. Los riesgos asociados al uso y operación del equipo corren enteramente por cuenta del Cliente desde el momento en que se acepta a conformidad por el Cliente, la instalación, reparación o desinstalación del equipo y/o piezas.
7. Para lo no dispuesto aquí, el Cliente se remite al acuerdo de compra general del producto y a la orden de servicio.

DECLARO haber revisado y aceptado enteramente estos términos, y que las disposiciones aquí contenidas serán las únicas aplicables.

Firma del Cliente	Cédula	Posición	Firma del Técnico	Fecha
Brayan antonio martinez nolasco	402-3085788-6	auxiliar		19 / 07 / 24

SECADORAS

Cliente: INCART

Tipo de secadora: Girbau SLI-90

Serie: 572329

Fecha: 18-07-24

Partes mecanicas	Bien	Cambio	Cambiar urgente	Partes electronicas y electricas	Bien	Cambiar	Cambio urgente
Limpiar filtro de la pelusa	✓			Verificar flojedad de conexiones electrica		✓	
Verificar condicion filtro pelusa	✓			Limpiar las pelusas			
Limpiar compartimiento filtro pelusa	✓					✓	
Limpiar pelusas del compartimiento del quemador	✓						
Verifique aceite de bisagra de la puerta	✓						
Engrase los cojinete y ruedas de montaje	✓						
Verifique las correas por si hay desgaste	✓						
Verifique el sello del cristal de la puerta	✓						
Ajuste todos los tornillos y pernos	✓						
Verifique el eje del tambor	✓						
Limpie la entrada de aire del quemador	✓						
Remover y limpiar los quemadores							
Remover y limpiar las boquillas							
Verificar rodamiento	✓						
Limpiar exaustivamente ducto de salida	✓						
Limpiar damper y verificar funcionamiento	✓						
Limpiar area del thermistor y thermostato	✓						
Limpiar de pelusa el blower (turbina)	✓						
Verificar operación y vibracion del blower	✓						
Limpiar el serpentir si aplica							
Verificar tension de la correa	✓						
Verificar posibles escapes de gas en conexi-ión trasera y el quemador							
Quitar y limpiar quemadores con agua y jabon	✓						

Aire				Operación			

Condicion del equipo:

Observaciones:

Firma del cliente

Firma del tecnico

Francis D.B.A

ENERGIM

SECADORAS

Cliente: Incent

Tipo de secadora: Gillmm SLI-911

Serie: 576350

Fecha: 18/7/24

Partes mecanicas	Bien	Cambio	Cambiar urgente	Partes electronicas y electricas	Bien	Cambiar	Cambio urgente
Limpiar filtro de la pelusa	✓			Verificar flojedad de conexiones electrica			
Verificar condicion filtro pelusa	✓			Limpiar las pelusas			
Limpiar compartimiento filtro pelusa	✓						
Limpiar pelusas del compartimiento del quemador	✓						
Verifique aceite de bisagra de la puerta	✓						
Engrase los cojinete y ruedas de montaje	✓						
Verifique las correas por si hay desgaste	✓						
Verifique el sello del cristal de la puerta	✓						
Ajuste todos los tornillos y pernos	✓						
Verifique el eje del tambor	✓						
Limpie la entrada de aire del quemador	✓						
Remover y limpiar los quemadores							
Remover y limpiar las boquillas	✓						
Verificar rodamiento	✓						
Limpiar exaustivamente ducto de salida	✓						
Limpiar damper y verificar funcionamiento	✓						
Limpiar area del thermistor y thermostato	✓						
Limpiar de pelusa el blower (turbina)	✓						
Verificar operación y vibracion del blower	✓						
Limpiar el serpentir si aplica	✓						
Verificar tension de la correa	✓						
Verificar posibles escapes de gas en conexi-ión trasera y el quemador	—						
Quitar y limpiar quemadores con agua y jabon	✓						

Aire	Operación

Condicion del equipo:

Observaciones:

Firma del cliente

Firma del tecnico

Francis Dib