MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL A PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

(Fecha: 31 JULIO-2024.)

Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo)	Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento.	Descripción Actividad a Realizado	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
MAQUINA QUIMICA BS-200	Mant. preventivo	mant. Preventivo	Preventivo	semestral	4/2/2024	8/1/2024				X			x		X			X	
COMPRESOR DE AIRE GRANDE	Motor, funcionamiento	Coloco proteccion para evitar que se queme el motor	Preventivo	semestral	7/10/2024	1/12/2025							X		X			X	
BOMBA DE SUCCION PEQUENA	Motor, cables	mant. Preventivo	Preventivo	semestral	3/13/2024	1/12/2025							x		X			X	
BOMBA DE SUCCION GRANDE	Motor, cables	Rebobino el motor	Preventivo	semestral	3/13/2024	1/12/2025							X		X			X	
AUTOCLAVE TUTTUNAUNER	Compuertas, termostato relay	mant. Preventivo	Preventivo	semestral	3/13/2024	1/12/2025							x		X			X	
AUTOCLAVE 78	Compuertas, termostato relay	mant. Preventivo	Preventivo	semestral	3/13/2024	1/12/2025							x		X			X	
DIRECCION/PUERTA	Se instalo marco y puerta en el baño a de direccion	Mant. Correctivo	Correctivo	Anual	7/10/2024	7/10/2025							X		X			X	
ABANICO DE TECHO/ SALA ESPERA CONSULTA	Instalar abanico de techo	Mant. Correctivo	Correctivo	Anual	7/25/2024	7/25/2025							X					X	
ABANICO DE TECHO/ SALA DE INTERNAMIENTO 4	Instalar abanico de techo	Mant. Correctivo	Correctivo	Anual	7/25/2024	7/26/2025							X					X	
LAMPARAS DE TECHO LED	Retiro lamparas d etecho quemadas	Mant. Correctivo	Correctivo	Anual	7/20/2024	7/20/2025							X					X	
DISPENSADOR ´PAPEL DE BAÑO Y JABON LIQUIDO	Instalaron dispensadores de papael de baño y jabon liquido	Mant. Correctivo	Correctivo	Anual	7/22/2024	7/22/2025							X					X	
CISTERNA	Nivel de Boya, llave de paso	Se cambio la boya, y nivel de boya, cambio	Correctivo	Anual	7/23/2024	7/23/2025							X					X	
DESAGUE	Tubo	Reparacion tubo roto	Correctivo	Anual	7/23/2024	7/23/2025							X					X	
PASILLO/ SOTANO	Retiro de basura	Limpiaron todos los pasillos del sotano	Correctivo	SEMESTRAL	7/29/2024	1/2/2025							X					X	
ASCENSOR	Botones, maquina	Inspeccion de funcionamiento	Correctivo	Mensual	7/29/2024	7/29/2024	x	x	x	x	X	x	x	X	X	X	X	X	
PLANTA ELECTRICA	Inspección diaria	Realizo inspección diaria a planta electrica con el formulario indicado	Preventivo	Mensual	7/31/2024	8/31/2024	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X	X	X	
CISTERNA	Estado de cloro , valvula, limpieza	Revisar funcionamiento de valvulas y dosificacion de cloro	Preventivo	Mensual	7/31/2024	8/31/2024	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X	X	X	
AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU CONSULTORIO ORTOPEDIA	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condesador y breaket	Limpieza de filtros, revision de drenaje, estado de contactor, breaker y nivel de gas refrigerante y abanico	Preventivo	Bimensual	7/27/2024	9/27/2024		x		x	X		x		X		X		
AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU GENERAL ELECTRIC /CONSULTORIO NUTRICION 1ER NIVEL	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condesador y breaket	Limpieza de filtros, revision de drenaje, estado de contactor, breaker y nivel de gas refrigerante y abanico	Preventivo	Bimensual	7/27/2024	9/27/2024		x		x	X		x		X		X		
AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU CONSULTORIO PEDIATRIA TGM	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condesador y breaket	Limpieza de filtros, revision de drenaje, estado de contactor, breaker y nivel de gas refrigerante y abanico	Preventivo	Bimensual	7/27/2024	9/27/2024		x		x	x		x		X		X		
AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU TGM/CONSULTORIO MEDICINA INT	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condesador y breaket	Limpieza de filtros, revision de drenaje, estado de contactor, breaker y nivel de gas refrigerante y abanico	Preventivo	Bimensual	7/27/2024	9/27/2024		x		x	x		x		X		X		
AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU TGM / GINECOLOGIA 2	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condesador y breaket	Limpieza de filtros, revision de drenaje, estado de contactor, breaker y nivel de gas refrigerante y abanico	Preventivo	Bimensual	7/27/2024	9/27/2024		x		x	x		x		X		X		
AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU TGM /GINECOLOGIA 1	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condesador y breaket	Limpieza de filtros, revision de drenaje, estado de contactor, breaker y nivel de gas refrigerante y abanico	Preventivo	Bimensual	7/27/2024	9/27/2024		x		x	x		x		X		X		
AIRE ACONDICIONADO BTU 36000 CONFORSTAR EMERGENCIAS PISO TECHO	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condesador y breaket	Limpieza de filtros, revision de drenaje, estado de contactor, breaker y nivel de gas refrigerante y abanico	Correctivo	Bimensual	7/27/2024	9/27/2024		x		x	x	x	x		X		X		
AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU AIR CONTROL LABORATORIO SOTANO	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condesador y breaket	Limpieza de filtros, revision de drenaje, estado de contactor, breaker y nivel de gas refrigerante y abanico	Preventivo	Bimensual	7/27/2024	9/27/2024		x		x		x	x		X		X		