SNS SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ DE JESÚS JIMENEZ ALMONTE

Plan de Mantenimiento Preventivo / Correctivo
XXX-FO-XXX Versión: 01
Fecha de aprobación: 4/05/2021

MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL A PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

(Fecha: 30-septiembre-2024.)

Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo)	Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento.	Descripción Actividad a Realizado	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
CUARTO DESCANSO MEDICOS	Inodoro, sistema de descarga	Cambio la palanca de descargo	Correctivo	Anual	9/26/2024	9/26/2025									X				
SALA DE INTERNAMIENTO 6	Ducha, puños	Cambio de vastago de puño de la ducha	Correctivo	semestral	9/30/2024	31/06/2025									X				
COCINA/TANQUES DE GAS	Regulador, manguera	Cambio regulador a uno de los tanques de gas	Correctivo	Anual	9/5/2024	9/5/2025									X				
CUARTO ELECTRICO/ CAJA DE BREAKER	Breacker	Se cambio breaker quemado que afecto el area de nternamiento	Correctivo	Anual	9/30/2024	9/30/2025									X				
ASCENSOR	Botoneras, botones, zapatillas, conectores y estaciones remotas	tres botones internos, cuatro botoneras, zapatillas de puerta, dos conectores pequeños, y tres estaciones remotas	Correctivo	Mensual	9/5/2024	10/10/2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PLANTA ELECTRICA	Inspección diaria	Se sustituyo la baretia y cargado de bateria que estaba dañados	Correctivo	Mensual	9/28/2024	10/10/2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CISTERNA/BOMBA	Bomba, platino, contactor	Se cambio el platino quemado	Correctivo	Mensual	9/9/2024	10/10/2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU CONFORTIME/ PROGRAMA SAI	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condesador y breaket	Limpieza de filtros, revision de drenaje.	Preventivo	Bimensual	9/11/2024	11/12/2024		X		X		X		X	X		X		
AIRE ACONDICIONADO BTU 36000 CONFORSTAR EMERGENCIAS PISO TECHO	Consola interna, funcionabilidad	Fue sustituido la consola interna por una nueva de 5 toneladas	Correctivo	Bimensual	9/25/2024	11/12/2024		X		X	X	X	X		X		X		
EMERGENCIA/TRIAGE	Puertas dañadas	Fueron sustituidas la puerta de entrada a emergencia, pasillo a emergencia y acceso a triage	Correctivo	Anual	9/30/2024	9/30/2025									X				
INFRAESTRUCTURA/ DESAGUES	Desagues pluviales	Trabajos nuevos de todos desagües pluviales de techo. Reubicación de todos desagües para mejorar el drenaje de la infraestructura desde el techo hasta el primer nivel	Preventivo/correctivo	Anual	9/26/2024	9/26/2025									X				
CONSULTA/MOBILIARIO	Silals tipo aeropuerto/ desordadas y rotas	Fueron reparados siete sillones tipo aeropueto; cinco de tres ascientos y dos de dos asciente, se soldaron y pintaron	Correctivo	Anual	8/9/2024	10/9/2024									X				
ESTERILIZACION/BLOQUE QUIRURGICO	Autoclave. Funcionamiento	Realizo, mantenimiento preventivo y instrucción de uso al personal	Prevwntivo	semestral	9/22/2024	10/003/2025						X			X				
ULTRASONIDO DTE UNIDAD /SILLON 1	Mango, agua, vibracion	Reparacion de mango	Correctivo	Trimestral	9/26/2024	12/26/2024	X			X			X		X			X	
ULTRASONIDO DTE UNIDAD /SILLON 2	Mango, agua, vibracion	Reparacion de mango	Correctivo	Trimestral	9/26/2024	12/26/2024	X			X			X		X			X	
ULTRASONIDO DTE UNIDAD /SILLON 3	Mango, agua, vibracion	Reparacion de mango	Correctivo	Trimestral	9/26/2024	12/26/2024	X			X			X		X			X	
UNIDAD /SILLON 4	Maanguera de agua	Corrigio el suministro de agua	Correctivo	Trimestral	9/26/2024	12/26/2024	X			X			X		X			X	
UNIDAD /SILLON 5	mangueras de succio, agua, aire	Reparo el sillon	Correctivo	Trimestral	9/26/2024	12/26/2024	X		X			X			X			X	
UNIDAD /SILLON 6	Manguera de succion	Reparacion de succion	Correctivo	Trimestral	9/26/2024	12/26/2024	X		X			X			X			X	
UNIDAD /SILLON 7	Manguera de succion	Reparacion de succion	Correctivo	Trimestral	9/26/2024	12/26/2024	X		X			X			X			X	
UNIDAD /SILLON 8	Equipo nuevo	Instalacion de sillon	Correctivo	Trimestral	9/26/2024	12/26/2024	X		X			X			X			X	Instalo sillon dental nuevo
UNIDAD /SILLON 9	FUERA DE SERVICIO	No sirve, tarjetas dañadas, mangueras. No tiene Movidad de pedal	revision	Trimestral	9/26/2024	12/26/2024	X		X			X			X			X	Debe ser sustituida