MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL A PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

(Fecha: 28-febrero-2025.)

Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo)	Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento.	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
ODONTOLOGIA/ UNIDADES 1,2 Y 3	Mangueras internas	Mantenimiento corectivo, sustitucion de todas las mangueras internas, desde la caja, pedal hasta la bandeja salida piezas mano	Correctivo	Semestral	2/12/2025	AGOSTO 2025.		√						X					
RAYOS X,/ COLIMADOR	Bombillo	Sustitucion de bombillo	Correctivo	Semestral	2/6/2025	AGOSTO 2025.		√						X					
RAYOS X,/ CR DIGITALIZADOR DE IMÁGENES	Hadwarer y Software, elementos internos	Mantenimeinto preventivo a Hadware y software	Preventivo	Semestral	2/6/2025	AGOSTO 2025.		√						X					
BLOQUE QUIRURGICO/NEONATAL/ CUNA TERMICA	Luz, conexión electrica	Cambio de boton de encendido	Correctivo	Semestral	2/6/2025	AGOSTO 2025.		√						X					
SONOGRAFIA/ SONOGRAFO/	TECLADO	Revision y lubricaciond e boton de frizado del teclado	Correctivo	Semestral	2/6/2025	AGOSTO 2025.		√						X					
EKG/ELECTROCARDIOGRAFO	CLAVES	Revision y colocacion correcta de claves nuevos europeos	Preventivo	Semestral	2/6/2025	AGOSTO 2025.		√						X					
EMERGENCIAS/ESFIGMO	ESFIGMOMANOMETRO	SUSTITUCION DE ESFIGMO	Correctivo	ANUAL	2/4/2025	FEBRERO 2026.		√											
EMERGENCIAS/ BEBEDERO	ELEMENTOS INTERNOS	Cambio de bebedero	Correctivo	ANUAL	2/20/2025	FEBRERO 2026.		√											
HOSPITALIZACION/ CAMAS	COLCHONES	Sustitucion de seis colchones	Correctivo	ANUAL	2/4/2025	FEBRERO 2026.		√											
TECHO	FILTRACION ALMACEN FARMACIA	Coloco sellante de poliuretano	Correctivo	Trimestral	2/24/2025	MAYO 2025.		√			X			X			X		
BOMBA SUMINISTRADORA AGUA	DIAFRAGMA, PLATINO, CONTACTOR	SUSTITUYO EL DIAFRAGMA CON ESCAPE	Correctivo	Mensual	2/25/2025	MARZO 2025.		√	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
BAÑO RAMPA 1ER NIVEL	LAVAMANOS/GRIFOS	CAMBIO D EGRIFO	Correctivo	Semestral	2/28/2025	AGOSTO 2025.		√						X					
ELEMENTOS ELECTRICOS	BOMBILLOS	Se cambiaron 3 bombillos, rampa 2do nivel, baño preparto	Correctivo	Semestral	2/26/2025	AGOSTO 2025.		√						X					
CUBICULO FACTURACION LABORATORIO 2DO NIVEL	PUERTA/CERRADURA	CAMBIO DE CERRADURA DAÑADA	Correctivo	Semestral	2/26/2025	AGOSTO 2025.		√						X					
AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU TGM ATENCION AL USUARIO	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condesador y breaket	Cambio de contactor/ LIMPIEZA DE FILTRO	Correctivo	Bimensual	2/22/2025	ABRIL 2025.		√		X		X		X		X		X	
AIRE ACONDICIONADO EMERGENCIA PISO TECHO	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condesador y breaket	CAMBIO DE CAPACITOR	Correctivo	Bimensual	2/24/2025	ABRIL 2025.		√		X		X		X		X		X	
AIRE ACONDICIONADO FARMACIA	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condesador y breaket	REVISION/	Preventivo	Bimensual	2/24/2025	ABRIL 2025.	√	√		X		X		X		X		X	
ASCENSOR	Inspección	Revision mecanina. En espera de las piezas de repuesto	Preventivo	Mensual	2/25/2025	MARZO 2025.	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
BOMBAS SUMERGIBLES AGUAS NEGRAS/SOTANO	FUNCIONAMIENTO/ CONEXIÓN ELECTRICA	Revsion y funcionamiento para garantizar la extraccion de las aguas subterraneas del centro	Preventivo	Mensual	2/24/2025	MARZO 2025.	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PLANTA ELECTRICA 100KVA	Inspección diaria	Realizo inspección diaria a planta electrica con el formulario indicado	Preventivo	Mensual	2/24/2025	MARZO 2025.	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
INVERSOR	Inspección diaria	Realizo inspección diaria a planta electrica con el formulario indicado	Preventivo	Mensual	2/24/2025	MARZO 2025.	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CISTERNA	Estado de cloro , valvula, limpieza	Revisar funcionamiento de valvulas y dosificacion de cloro	Preventivo	Mensual	2/24/2025	MARZO 2025.	√	√	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	