MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL A PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

(Fecha: 30 JUNIO-2024.)

Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo)	Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento.	Descripción Actividad a Realizado	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Pared exterior emergencias/ pasillos	Pared	Pintar	Preventivo	Anual		7/1/2024						x							
Counter/triage	madera	Inslacion de puertas y cristales	Correctivo	Anual		12/12/2024						x							
Estructura de techo/plafones de consultorios	plafones y rieles	Levantamiento de estado e instalar	Correctivo	Anual		8/1/2024						x							
Estructura de techo/plafones rayos x	plafones y rieles	Levantamiento de estado e instalar	Correctivo	Anual	año 2022	10/1/2024						x							
Paredes toma de muestra	condicion de la pintura	retoque de pintura	Correctivo	Anual	6/1/2023	7/1/2024						x							
Consultorios/ dispensadores	Estdo de los dispensadores	Se instalron dispensadored des papel toala y jabon liquido en los consultorio	Correctivo	Anual	3/1/2024	01/062025						X							
Dispensadores de papel de baño y jabon liquido/ sustitucion de llaves a los lavamanos Salas de internamiento	llaves de lavamanos levantamiento de dispensadores	Se cambiaron las llaves de los lavamanos de los baños de las 5 salas de internamiento, se instalador dispensadores de papel de baño y jabon liquido	Correctivo	Anual	5/1/2024	01/062025						X							
Inodoro sala pere parto y baño cirugia	inodoro	Cambiaron los dos inodoros	Correctivo	Anual	2/1/2024	12/12/2025						X							
Extintores	Vencimiento	Recargaron lo extintores a vencer en julio 2024	Preventivo	Anual	6/13/2024	6/13/2025						X							
Toma corriente	Puerto de tomacorriente	Se sustituyeron toma corriente en sala 3 y 5 de internamiento	Correctivo	Anual	6/12/2024	6/1/2025						X							
TICTAC	Reevision tictac en Tuberculosis y escalera 3er piso	Fueron sustituidos	Correctivo	Anual	6/12/2024	6/1/2025						X							
Zócalo	Funcionamiento 3er piso escalera	Fue sustituido el	Correctivo	Anual	6/13/2024	6/2/2025						X							
Asotea	Desagues	Retiro de sedoimientos y basura.	Preventivo	Mensual	6/7/2024	7/6/2024						X							
SET DE DIAGNOSTICO/ TRIAGE	OTOSCOPIO NO ENCIENDE LUZ	SUSTITUYO EL BOMBILLO	Correctivo	semestral	6/18/2024	12/12/2024						X							
PIES DE SUERO	PINTURA	REALIZO RETOQUE DE PINTURA A 14 PIE DE SUERO	Preventivo	ANUAL	6/20/2024	6/20/2025						X							
ASCENSOR	Inspeccion	Inspeccion de funcionamiento	Correctivo	Mensual	6/28/2024	7/24/2024	x	x	x	x	x	x	X	X	X	X	X	X	
PLANTA ELECTRICA	Inspección diaria	Realizo inspección diaria a planta electrica con el formulario indicado	Preventivo	Mensual	6/30/2024	7/31/2024	x	x	x	x	x	x	X	X	X	X	X	X	
CISTERNA	Estado de cloro , valvula, limpieza	Revisar funcionamiento de valvulas y dosificacion de cloro	Preventivo	Mensual	6/18/2024	7/18/2024	x	x	x	x	x	x	X	X	X	X	X	X	
AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU TGM AIR CONTROL ODONTOLOGIA	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condesador y breaket	Limpieza de filtros, revision de drenaje, estado de contactor, breaker y nivel de gas refrigerante y abanico	Preventivo	Bimensual	6/21/2024	8/1/2024	x		x		x	x		X		X		X	
AIRE ACONDICIONADO 24,000 BTU TGM FARMACIA	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condesador y breaket	Limpieza de filtros, revision de drenaje, estado de contactor, breaker y nivel de gas refrigerante y abanico	Preventivo	Bimensual	6/21/2024	8/1/2024	X		X		x	x		X		X		X	
AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU TGM EMERGENCIAS SPLIT	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condesador y breaket	Caja de breacker quemada y capacitor	Preventivo	Bimensual	6/21/2024	8/1/2024		X			X	x		X		X		X	
AIRE ACONDICIONADO BTU 36000 CONFORSTAR EMERGENCIAS PISO TECHO	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condesador y breaket	Caja de breacker quemada y capacitor	Preventivo	Bimensual	6/21/2024	8/1/2024		X			X	x		x		x		x	
FREZZER DESPENSA	FREZZERR NO CONGELA	SUSTITUCION DE ALAMBRE QUEMADOS	correctivo	semestral	6/21/2024	12/12/2024						X							