HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ DE JESÚS JIMENEZ ALMONTE

MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL A PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

(Fecha: 29- noviembre-2024.)

Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo)	Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento.	Descripción Actividad a Realizado	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
LAMPARAS DE TECHO/VACUNA y 1ER NIVEL	Transformadores	Se cambiaron los transformadores a las lamparas led	Correctivo	Anual	11/1/2024	11/2/2025											X		
RAYOS X/ BOMBILLOS	Bombillo	Cambio de bombillo rojo	Correctivo	semestral	11/6/2024	11/6/2025											X		
BAÑO/ LLAVES DE LAVAMANOS/ SALA INTERNAMIENTO 5	Llave de lavamano	Se cambio la llave del lavamanos sala de internamiento 5	Correctivo	semestral	11/7/2024	11/7/2025											X		
FACTURACION /SOTANO/PUERTA	Bisagara	Se cambio bisagara a la puerta de acceso a facturacion	Correctivo	Anual	11/26/2024	11/26/2025											X		
INFRAESTRUCTURA/FUMIGACION	Fumigas areas	Realizo fumigacion en las areas administrativas, cocina,despensa, cuarto nivel,	Preventivo	Bimensual	11/29/2024	1/29/2025											X		
ASCENSOR	Contactos	Se sustituyeron contactos	Correctivo/ preventivo	Mensual	11/19/2024	12/19/2024	x	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	X	
MOBILIARIO/BANCADAS TIPO AEROPUERTO	ASCIENTOS BANCADAS TIPO AEROPUERTO	Fueron reparadas tres bancadas tipo areopuerto de 4 asientos y una de tres	Correctivo	Semestral	11/14/2024	5/10/2025											X		
LAVANDERIA/LAVADORAS	Motores y botones	Se cambio tarjeta a labadora Mabe y Boton del Timer a la lavadora sankey	Correctivo	Semestral	11/27/2024	5/27/2025											X		
CISTERNA	Dosificacion de cloro	Se coloco dosificacion de cloro a la cisterna	Preventivo	Mensual	11/14/2024	12/19/2024	x	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X		
SONOGRAFIA / sonografo	Teclado, boton de frizado , printer	Se fijo el boton de frizado, y el boton de impresión. Se recomienda cambiar sonografo	Correctivo	Semestral	11/1/2024	5/27/2025													
EMERGENCIA/ MONITOR SIGNOS VITALES	Oximetro	Se cambio la pieza del oximetro al monito de signos vitales	Correctivo	Semestral	11/1/2024	5/27/2025													
LABORATORIO/MAQUINA DE HEMATOLOGIA BC-3000 AE0367	SOFTWARE	Se instalo programa de resultados	Correctivo	Semestral	11/15/2024	5/27/2025													
AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU GENERAL ELECTRIC NUTRICION	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condesador y breaket	Limpieza profunda con hidrolavadora	Preventivo	Bimensual	10/31/2024	11/12/2024		X			X						X		
AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU TGM PEDIATRIA	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condesador y breaket	Limpieza profunda con hidrolavadora	Preventivo	Bimensual	10/28/2024	1/20/2025		X			X						X		
AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU MEDICINA INTERNA	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condesador y breaket	Limpieza profunda con hidrolavadora	Preventivo	Bimensual	10/28/2024	1/20/2025					X						X		
AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU TGM GINECOLOGIA 1	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condesador y breaket	Limpieza profunda con hidrolavadora	Preventivo	Bimensual	10/28/2024	1/20/2025					X						X		
AIRE ACONDICIONADO 1,000 BTU TGM GINECOLOGIA 2	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condesador y breaket	Limpieza profunda con hidrolavadora	Preventivo	Bimensual	10/28/2024	1/20/2025					X						X		
AIRE ACONDICIONADO 36 BTU TGM EMERGENCIAS SPLIT	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condesador y breaket	Limpieza profunda con hidrolavadora y limpieza de filtros	Preventivo	Bimensual	10/28/2024	1/20/2025					X						X		
AIRE ACONDICIONADO 5 TONELADA COMFORTSTAR EMERGENCIAS PISO TECHO	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condesador y breaket	Limpieza profunda con hidrolavadora y limpieza de filtros	Preventivo	Bimensual	10/28/2024	1/20/2025					X						X		
AIRE ACONDICIONADO 18 BTU PISO TECHO CONTABILIDAD	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condesador y breaket	limpieza de filtros	Preventivo	Bimensual	11/18/2024	2/5/2025					X						X		
AIRE ACONDICIONADO 12 BTU SPLIT AMERIBEST PLANIFICACION	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condesador y breaket	limpieza de filtros	Preventivo	Bimensual	11/19/2024	2/5/2025					X						X		
INFRAESTRUCTURA/SEÑALETICA	SUSTITUIR SEÑALETICA de acuero al manual de identidad	Se instalaron nuevas señaleticas a os consultorios, emergencia, triage, directrorio, letrero de normas	Correctivo	ANUAL	11/28/2024	11/28/2025					X						X		