SNS SERVICIO NACIONAL DE SALUD

MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL A PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

(Fecha: Enero - Diciembre-2025.)

Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo)	Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento.	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Cisterna	Clorazion	Agregar pastilla de cloro	Preventivo	Mensual	31/1/2025	28/2/2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Planta eletrica 1 y 2	Insperccion diaria	Verificar el estado de gasoil, aceite, el counlat y los filtros	Preventivo	Mensual	31/1/2025	28/2/2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Ambulancia	Cambio de sirena	Cambio de sirena quemada por nueva	Preventivo	Trimestral	7/1/2025		x												
laringoscopio, aspirador y doppler fetal area de emergencia	cambio de laringoscopio dañado por nuevo,cambio de frasco de aspirador reusablefiltro y manguera,cambio de doppler fetal de bolsillo en el area de emergencia	cambio de laringoscopio nuevo por viejo dañado,cambio de frasco de aspirador reusablefiltro y manguera,cambio de doppler fetal de bolsillo en el area de emergencia	Preventivo/Correctivo	Anual	24/1/2025	24/1/2026	x												
cirugia revision y chequeo de lamparas y monitor fetal	chequeo y ajuste de foco y cambio de bombillos quemados de lamparas de cirugia y veridicacion de monitor fetal	chequeo y ajuste de foco y cambio de bombillos quemados de lamparas de cirugia y veridicacion de monitor fetal	Preventivo/Correctivo	Trimestral	24/1/2025	24/4/2025	x			x			x			x			
azotea del area de laboratorio, sellador de techo, plomeria, desistalar e instalar aires	Desmonte de lona dañada por filtracion y aplicación de sellador de techo,reorganizacion de tuberia y desintalacion e instalacion en palometas	Desmonte de lona dañada por filtracion y aplicación de sellador de techo,reorganizacion de tuberia y desintalacion e	Preventivo	Anual	24/1/2025	24/1/2026	x												
Lavanderia revision y chequeo de lavadora	Cambio de taerner y mantenimiento de lavadora	Cambio de taerner y mantenimiento de lavadora	Preventivo	Semestral	10/1/2025	10/7/2025	x						x						
Colimador de Rayos X	Cambio de bombillo del colimador de rayos x	Cambio de bombillo del colimador de rayos x	Preventivo	Cuatrimestral	25/1/2025	26/5/2025	x				x				x				
Sotano Panel de eletricidad	Cambio de Main Braker por averia en el area de laboratorio, emergencia y cocina	Cambio de Main Braker por averia en el area de laboratorio, emergencia	Preventivo/Correctivo	Cuatrimestral	16/1/2025	1/5/2025	x				x				x				
Emergencia	Iluminacion	Cambio de lamparas quemadas por lamparas nuevas	Correctivo	Bimensual	27/1/2025	28/3/2025	x		x		x		x		x		x		
Administracion	Cambio de llavin en puerta	Cambio de llavin en puerta	Correctivo	Cuatrimestral	16/1/2025	17/1/2026	x				x				x				
Baños	Cambios de tapa de inodoro	Cambios de tapa de inodoro	Preventivo	Semestral	16/1/2025	17/7/2025	x						x						
Balanza	Ajuste de balanza en el area de despenza	Ajuste de balanza en el area de despenza	Correctivo	Semestral	21/1/2025	22/7/2025	x						x						
Tanque gas	Cambio de ubicación del tanque de gas	Cambio de ubicación del tanque de gas	Correctivo	Anual	20/1/2025	21/7/2025	x												

Reporte tecnologicos	Llenado de tintas	Llenados de tintas a impresoras, facturacion y rayos x	Preventivo	Trimestral	31/1/2025	30/4/2024	x			x				x				x	
Reporte tecnologicos	Cambio de bateria UPS	Cambio de bateria de UPS en el area de laboratorio	Preventivo	Trimestral	31/1/2025	30/4/2024	x			x				x				x	

Ramon Mejia

HOSPITAL DR. RAFAEL CASTRO
ADMINISTRACIÓN
NC