SNS SERVICIO NACIONAL DE SALUD

MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL A PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

(Fecha: Enero - Diciembre-2025.)

Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo)	Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento.	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Cisterna	Clorazion	Agregar pastilla de cloro	Preventivo	Mensual	31/1/2025 28/2/2025	28/2/2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Planta eletrica 1 y 2	Insperccion diaria	Verificar el estado de gasoil, aceite, el counlat y los filtros	Preventivo	Mensual	31/1/2025	28/2/2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Ambulancia	Cambio de sirena	Cambio de sirena quemada por nueva	Preventivo	Trimestral	7/1/2025		x			x			x			x			
laringoscopio, aspirador y doppler fetal area de emergencia	cambio de laringoscopio dañado por nuevo,cambio de frasco de aspirador reusablefiltro y manguera,cambio de doppler fetal de bolsillo en el area de emergencia	cambio de laringoscopio nuevo por viejo dañado,cambio de frasco de aspirador reusablefiltro y manguera,cambio de doppler fetal de bolsillo en el area de emergencia	Preventivo/Correctivo	Anual	24/1/2025	24/1/2026	x												
cirugia revision y chequeo de lamparas y monitor fetal	chequeo y ajuste de foco y cambio de bombillos quemados de lamparas de cirugia y veridicacion de monitor fetal	chequeo y ajuste de foco y cambio de bombillos quemados de lamparas de cirugia y veridicacion de monitor fetal	Preventivo/Correctivo	Trimestral	24/1/2025	24/4/2025	x			x			x			x			
azotea del area de laboratorio, sellador de techo, plomeria, desistalar e instalar aires	Desmonte de lona dañada por filtracion y aplicación de sellador de techo,reorganizacion de tuberia y desintalacion e instalacion en palometas	Desmonte de lona dañada por filtracion y aplicación de sellador de techo,reorganizacion de tuberia y desintalacion e	Preventivo	Anual	24/1/2025	24/1/2026	x												
Lavanderia revision y chequeo de lavadora	Cambio de taerner y mantenimiento de lavadora	Cambio de taerner y mantenimiento de lavadora	Preventivo	Semestral	10/1/2025	10/7/2025	x						x						
Colimador de Rayos X	Cambio de bombillo del colimador de rayos x	Cambio de bombillo del colimador de rayos x	Preventivo	Cuatrimestral	25/1/2025	26/5/2025	x				x				x				
Sotano Panel de eletricidad	Cambio de Main Braker por averia en el area de laboratorio, emergencia y cocina	Cambio de Main Braker por averia en el area de laboratorio, emergencia	Preventivo/Correctivo	Cuatrimestral	16/1/2025	1/5/2025	x				x				x				
Emergencia	Iluminacion	Cambio de lamparas quemadas por lamparas nuevas	Correctivo	Bimensual	27/1/2025	28/3/2025	x		x		x		x		x		x		
Administracion	Cambio de llavin en puerta	Cambio de llavin en puerta	Correctivo	Cuatrimestral	16/1/2025	17/1/2026	x				x				x				
Baños	Cambios de tapa de inodoro	Cambios de tapa de inodoro	Preventivo	Semestral	16/1/2025	17/7/2025	x						x						
Balanza	Ajuste de balanza en el area de despenza	Ajuste de balanza en el area de despenza	Correctivo	Semestral	21/1/2025	22/7/2025	x						x						
Tanque gas	Cambio de ubicación del tanque de gas	Cambio de ubicación del tanque de gas	Correctivo	Anual	20/1/2025	21/7/2025	x												

Reporte tecnologicos	Llenado de tintas	Llenados de tintas a impresoras, facturacion y rayos x	Preventivo	Trimestral	31/1/2025	30/4/2024	x			x				x				x	
Reporte tecnologicos	Cambio de bateria UPS	Cambio de bateria de UPS en el area de laboratorio	Preventivo	Trimestral	31/1/2025	30/4/2024	x			x				x				x	
Odontologia	Mantenimiento al compresor de odontologia	Mantenimiento, limpieza y cambio de aceite	Preventivo	Mensual	10/2/2025	31/3/2025		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Estacion de enfermeria	Cambio de llave en lavamos	Cambio de llave en lavamos	Preventivo	Semestral	12/2/2025	31/8/2025		x											
RRHH y Administracion	Division en cristales de oficinas	Division en cristales de oficinas	Correctivo		12/2/2025			x											
Emergencia, rampa y tercera planta	Cambios de lamparas quemadas	Cambios de lamparas quemadas	Preventivo	Cuatrimestral	13/2/2025	31/2/2025		x				x				x			
Ambulancia	Reparacion de camilla de ambulancia	Reparacion de camilla de ambulancia	Correctivo	Semestral	17/2/2025	31/8/2025		x						x					
Internamiento	Reparacion de corchones	Cambio de forros y colchones viejos por nuevos	Preventivo	Anual	28/2/2025	28/2/2026		x											
Cisterna	Mantenimiento de cisterna	Mantenimiento profundo	Preventivo	Trismetral	25/2/2025	31/5/2025		x			x			x			x		
Sonografia	Chequeo de sonografo	Mantenimiento	Preventivo	Semestral	24/2/2025	31/8/2025		x						x					
Planta eléctrica 1 y 2	Mantenimiento	Mantenimiento profundo	Preventivo	Cuatrimestral	25/2/2025	30/6/2025		x				x				x			
Reporte tecnologicos	Llenado de tintas	Llenados de tintas a impresoras, laboratorio, y rayos x	Preventivo	Trismetral	28/2/2025	31/5/2025		x			x			x			x		
Reporte tecnologicos	Cambio de bateria UPS	Cambio de bateria de UPS en el area de atencion usuario	Preventivo	Trismetral	26/2/2025	31/5/2025		x			x			x			x		
Emergencia	Reparacion colchonetas de camillas	Quitar forros viejos y colchones por nuevos	Preventivo	Anual	8/3/2025	31/3/2026			x										
Laboratorio	Remozamiento y pintura de paredes y techo	Rapillar paredes, aplicar pintura , mantenimiento de techo	Preventivo	Anual	8/3/2025	31/3/2026			x										
Lavanderia	Remozamiento y pintura de paredes	Rapillar paredes, aplicar pintura	Preventivo	Anual	8/3/2025	31/3/2026			x										
Cocina	Remozamiento y pintura de paredes, techo y piso	Rapillar paredes, aplicar pintura , mantenimiento de techo	Preventivo	Anual	8/3/2025	31/3/2026			x										

Cocina	Instalacion de extractores de enfriamientos y cambio de quemador	Colocacion de loza y bloques en ventanas para colocacion de los extractores y cambios de quemador dañado por	Preventivo	Anual	8/3/2025	31/3/2026			x										
Cuarto de red telefonica	Remozamiento y pintura de paredes	Remozamiento y pintura de paredes	Correctivo	Anual	8/3/2025	31/3/2026			x										
Ambulancia	Compra de camilla nueva	Compra de camilla nueva, sustitucion por nueva	Correctivo	Anual	21/3/2025				x										
Desagues parte exterior del edificio	Destapar desagues tapados	Destapar desagues tapados	Correctivo	semestral	5/3/2025	5/9/2025			x						x				
Banquetas airport	Reparacion y pintura	Reparacion y pintura	Correctivo	semestral	5/3/2025	5/9/2025			x						x				
Rayos x	cambios de bombillos colimador y bombillo de informacion de servicio. Instalacion de Software	cambio de quemados por nuevos, mantenimiento de CR y actualizacion de software	preventivo	trimestral	24/3/2025	30/6/2025			x			x			x			x	
Odontologia	Colocacion de parrillas y cambio de cerradura colocacion ce cristales en gavinetes	Colocacion de parrillas y cambio de cerradura colocacion ce cristales en gavinetes	Correctivo	Anual	19/3/2025	19/3/2024			x										
Buzones de sugerencia	Colocacion de candados	Colocacion de candados	Correctivo	Anual	19/3/2025	19/3/2024			x										
Cirugia	Chequeo de freno de camilla para operar	Chequeo de freno de camilla para operar	Correctivo	Semestral	11/3/2025	30/9/2025			x						x				
Reporte tecnologicos	Cambio de DVR antiguio por DVR nuevo	Cambio de DVR antiguio por DVR nuevo	Correctivo		12/3/2025				x										
Reporte tecnologicos	Cambio de bateria UPS en el area de rayos X	Cambio de bateria dañada por bateria nueva	Preventivo	Trismetral	5/3/2025	30/6/2025			x			x			x				
Reporte tecnologicos	Llenado de tintas en impresoras	Llenados de tintas en impresoras del area emeregencia,sonografia, rayos x	Preventivo	Trismetral	31/3/2025	30/6/2025			x			x			x				
Laboratorio	cambio de llave de lavamano y perita y palanca de inodoro llavin de puerta de hierro	cambio de llave de lavamano y perita y palanca de inodoro llavin de puerta de hierro	preventivo/correctivo	Semestral	3/3/2025	30/9/2025			x					x	x				

HOSPITAL DR. RAFAEL CASTRO
ADMINISTRACIÓN
NC